

إسم مقاول الباطن :- مصنع دار الحدث

رقم المستخلص : ()

التاريخ : 11 / 07 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبيات

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	الكمية المنفذة			القيمة الإجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
1	أعمال الأبواب والشبابيك المعدنية									
	أبواب كهرباء خارجية	2م	430	43.52	15.36	58.88	25,318	90.00%	22,786.56	تم الانتهاء من التركيب
	أبواب كهرباء داخلية	2م	430	0	17.6	17.6	7,568	50.00%	3,784.00	
	شبابيك غرف الكهرباء	2م	400	17.6	1.6	19.2	7,680	90.00%	6,912.00	تم الانتهاء من التركيب
	الإجمالي						33,482.56			

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد اسامه

11

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
42	8/27	باب حديد وتجليد صاج							
		غرفة الكهرباء الخارجية							
		2م	1.0	2.20	3.20	7.04			
		2م	2.0	1.20	3.20	7.68			
		غرفة الكهرباء للمدارس							
		2م	1.0	2.00	2.20	4.40			
		اجمالى مدرسة							
		2م	4.0	19.12	76.48				
		اجمالى البند							
		76.48							
43	9/27	باب حديد وتجليد صاج							
		شباك حديد							
		2م	2.0	2.40	1.00	4.80			
		اجمالى مدرسة							
		2م	4.0	4.80	19.20				
		اجمالى البند							
		19.20							
		شباك حديد							
		2م	19.20						

١٢ الحمد لله
٢٠٢٠
٧

١٠ يوايه و شنباه ١٤٠٤ عرن بکرمه
تحقيق الفريضة الشافعية
دار الحديث ١٤٠٤ هـ

A close-up of a handwritten note on a lined notebook page. The letters 'C.C.' are written in blue ink on the left, and 'V.S.' is written in blue ink on the right, with a large, stylized blue flourish or underline extending from the 'S' across the bottom of the page.



الرقم : ٣٩/٤٧/ص

التاريخ: ٢٥/٠٤/٢٠١٨م

تعميد

توريد وتركيب أعمال حديدية لمشروع مجمع النويعة التعليمي بوادي الدواسر

المحترمين

السادة / دار الحدث السعودي للتجارة

وفقه الله

عناية أ / مصطفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

إشارة لعرض السعر المقدم منكم بخصوص توريد وتركيب أعمال حديدية (أبواب - شبابيك غرفة الكهرباء) مع الدهان أساس ناري عليه نعملكم بالتوريد والتركيب للأعمال الحديدية طبقاً لمواصفات وشروط وزارة التعليم ومواصفات شركة الكهرباء وطبقاً للمخططات والعينات المعتمدة من الإستشاري والمقاسات لما يتم تنفيذه من الطبيعة والأسعار كالتالي :-

م	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر / ريال	الإجمالي	ملاحظات
١	أبواب غرفة الكهرباء طبقاً للمخططات المعتمدة ومواصفات شركة الكهرباء	٢م	٤٣.٥٢	٤٣٠	١٨٧١٣	
٢	شبابيك غرفة الكهرباء طبقاً للمخططات المعتمدة ومواصفات شركة الكهرباء	٢م	١٧.٦	٤٠٠	٧٠٤٠	
٣	الإجمالي :- خمسة وعشرون الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال .				٢٥٧٥٣	

علي أن يتم التوريد والتركيب في مدة لا تزيد عن ١٥ يوماً (خمسة عشر يوماً) من تاريخ إستلامكم الدفعة المقدمة .

وتكون الدفعات كالتالي :-

١ - ٥٠ % دفعة اولي للبدء بالتصنيع .

٢ - ٣٠ % دفعة ثانية عند التوريد للموقع .

٣ - ٢٠ % بعد الإنتهاء من التركيب والتسليم للإستشاري .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

ولكم خالص تحياتي وتقديري

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

م / صالح عبد العزيز الخنين

إسم مقاول الباطن :- مصنع دار الحدث

رقم المستخلص : (1)

التاريخ : 07 / 07 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

الأعمال :- أعمال الهاندريل الاستانلس

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	الكمية المنفذة			القيمة الاجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السياسة	الحالية	الإجمالي				
1	أعمال الهاندريل توريد كوبستات الاستانلس ستيل	م. ط	320	600	1521	600	132,000	50.00%	66,000.00	صافي ربح
	دبوا بوليفورم متوسط ردا على	م. ط	220	0	120	120	26,400	15.00%	3,960.00	
	مدرسة الثانوية	م. ط	220	0	120	120	26,400	15.00%	3,960.00	
	الاجمالي	م. ط	220	120	120	120	73,920.00		73,920.00	

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الادارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد اسامه